

Ficha técnica com cota volume
Sexta, 13 de Março de 2015 as 2:59:28 PM

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Açude 740 | Descrição BOM SUCESSO | | Capacidade Máxima 1.743.680 | |
| Rio Rch. Paus Brancos | | Bacia Hidrográfica PAJEU | | |
| Localidade Bom Sucesso | | Município TUPARETAMA | | |
| Instituição CISAGRO | | | | |
| Tipo de Material TERRA | | Área 51 | | |
| Cota Coroamento | 532,00 | Extensão Coroamento | 313 | |
| Cota Sangradouro | 529,50 | Extensão Sangradouro | 151 | |
| Cota Tomada Dágua | 523,00 | Diametro Tomada Dágua | | |
| Cota Descarga Dágua | | Diametro Descarga Dágua | | |
| Volume Morto | 111.320 | Ano Construção | | Uso do Açude ABASTECIMENTO |
| Possui Curva Cota Volume ? | S | Reservatório Monitorado ? | S | |
| Instituição Monitoramento | Não Disponível | Número Régua Instaladas | | |
| Cota Volume | | | | |
| Cota (m) | Área (m²) | Volume (m³) | | |
| 520,00 | 120 | 60,00 | | |
| 521,00 | 3.600 | 1.920,00 | | |
| 522,00 | 12.200 | 9.820,00 | | |
| 523,00 | 48.400 | 40.120,00 | | |
| 524,00 | 94.000 | 111.320,00 | | |
| 525,00 | 144.400 | 230.520,00 | | |
| 526,00 | 213.600 | 409.520,00 | | |
| 527,00 | 308.800 | 670.320,00 | | |
| 528,00 | 467.200 | 1.057.920,00 | | |
| 529,00 | 542.800 | 1.562.920,00 | | |
| 529,50 | 584.200 | 1.855.000,00 | | |

[1 a 1 de 1]